

Avancement opérationnel PRIR Mistral

—
COMITE DE SUIVI DU 29 JANVIER 2019

Actualités PRIR Mistral

Le relogement du Groupe DRAC se poursuit pour une libération prévue en mars 2019,

La démolition du Groupe Drac est prévue d'avril à décembre 2019,

La démolition du mur antibruit et sa reconstruction doivent suivre au plus près le chantier d'Actis,

Une rencontre avec les habitants du Groupe DRAC a été organisée le 12 décembre dernier avec la présentation de témoignages (paroles contées) et de documents d'archives,

La démolition de la barre Anatole France doit reprendre dès mars prochain pour une durée de 18 mois environ,

La nouvelle maîtrise d'œuvre des espaces publics « Ingerop, Allimant » a finalisé la consultation des entreprises pour le démarrage des aménagements prévu à partir de mars 2019,

Les aménagements de la Prairie et les sécurisations de voirie commencent dès cet hiver,

Plusieurs chantiers participatifs, dits COP, sont d'ores et déjà programmés côté Bachelard, Prairie et Plateau,

Le chantier de la Poste a commencé le 15 décembre et devrait se terminer courant octobre 2019,

La réhabilitation des Trois Tours et du Lys Rouge se poursuit pour une livraison en mars 2019.

Côté 3 Tours, la Ville de Grenoble poursuit la réalisation en rdc de deux locaux publics pour une livraison en 2020



**DÉMARRAGE DE LA COMMERCIALISATION DE L'OPÉRATION DE GRENOBLE HABITAT:
PHASE 1: 2019-2021: 15 LOGTS EN ACCESSION, 15 EN LOCATIF, LES LOCAUX DE LA
PROPRETÉ URBAINE ET DEUX COMMERCES
PHASE 2: 2021-2023: 15 LOGTS LOCATIFS ET DES LOCAUX D'ACTIVITÉS EN RDC**



Le Drac

A480

